

115年5月第2次總務處處務會議紀錄

時 間：115年5月29日(星期五)下午1時30分

地 點：博愛校區行政大樓總務長室

主 席：陳總務長暉淵

紀錄：劉貞宜

出席人員：陳暉淵總務長、林宜滢組長、黃鴻文組長、鍾文憲組長、范如炫組長、陳慧芬組長、劉貞宜組長

壹、主席報告

- 一、 115年電動汽車採購案預計於6月初辦理領牌作業；充電樁廠商刻正進行備料，俟備料完成後將進場施工。
- 二、 114年博愛校區教學與設備支持計畫－空間整修案，臺北市政府採購申訴審議委員會已於5月27日召開第2次調解會議，會議結論採減價收受方式辦理；惟懲罰性違約金部分，調解委員將依據雙方所提呈證另提供建議。
- 三、 博愛校區木平台已開放使用，請事務組製作雙年碑告示牌；另請營繕組於休憩平台區裝設遮陽傘。
- 四、 公誠樓送風機改善工程依每月完成1個樓層之工期規劃，預計於暑假期間開始施工，並自3樓或4樓擇一樓層優先施作。請營繕組預先與該樓層系所協調溝通，並就工程如有延誤情形，預先規劃使用其他教室之可行方案。
- 五、 營繕組編列之年度冷氣保養預算未納入博愛校區宿舍冷氣維修需求。如學務處尚未編列相關預算，請提醒該處盤點已達使用年限且有汰換需求之冷氣設備，並編列預算辦理新購或維護，以避免持續修繕老舊冷氣而不符經濟效益。
- 六、 綜合教學大樓新建工程案，新工處已於4月7日公告委託設計監造技術服務案，並於5月17日截止投標，預計於6月10日辦理評選作業。
- 七、 天母校區職能學院宿舍改建計畫目前進度超前；另學生宿舍裝修工程規劃設計案已於5月22日函送代辦單位辦理招標事宜，請分區掌握期程，以符合研考會列管進度。

- 八、天母科資大樓 D407 教室裝修工程案，刻正依設計單位修正後之書圖文件簽辦招標前置作業，並請建築師同步辦理裝修施工許可申請事宜。
- 九、115 年天母學生餐廳熱食部第 2 次公告招租，預計於 6 月 29 日截標，目前正辦理標租內容修正作業，規劃開放單格標租；便利商店部分則續辦第 3 次招租。另天母圖書館輕食區標租案，參考博愛校區輕食區模式研擬標租文件，預計於校內核定後送教育局審查，審查期約 3 個月，後續再辦理公告標租。標租期間仍持續開發潛在業者，並一併檢視業者可能無意願承攬之因素，納入整體規劃，以提升招商成效。
- 十、天母學生餐廳整修工程案，經專業廠商現勘評估後，規劃辦理抽油煙機風管、電源插座、給排水及地坪增築等工項，目前刻正簽辦招標相關文件，預計於 7 月施工，並於下學期開學前完工。
- 十一、115 年博愛校區學生餐廳標租案已完成契約公證，刻正簽核廠商所提報之施工計畫，預計於 8 月中旬進行餐廳整修作業。熱食區及便利商店將採分區、分階段方式輪流施工，預定於開學前完成整修並開放師生使用。
- 十二、115 年校內財產盤點作業預定 6 月 30 日前由各單位完成盤點作業，以利後續辦理複盤排程（含空間盤點）及暑假期間實地盤點作業，預計於 9 月完成複盤，以配合內部控制作業期程。
- 十三、請出納組定期通知各業管單位辦理學雜費催繳，並出席懸帳會議，提報催繳明細供會議討論，以利依決議協調辦理。
- 十四、114 年檔案銷毀目錄已獲國檔局回覆審查結果，請依規定於 7 月 31 日前完成實體銷毀作業；另銷毀檔案內尚包含國家檔案，請依國檔局規定辦理國家檔案移轉前置作業，並於 11 月前完成正式移轉。

貳、各組工作報告及列管事項進度報告：如附件。

參、臨時動議：無。

肆、散會： 14 時 30 分。