

115年7月第1次總務處處務會議紀錄

時 間：115年7月14日(星期二)上午11時

地 點：博愛校區行政大樓總務長室

主 席：陳總務長暉淵

紀錄：劉貞宜

出席人員：陳暉淵總務長、林宜滢組長、黃鴻文組長、鍾文憲組長、范如炫組長、陳慧芬組長、劉貞宜組長

壹、主席報告

- 一、感謝兩校區同仁全力支援巴威颱風防颱整備作業、校園環境清潔復原工作，以及颱風期間值勤同仁之辛勞。另值勤同仁補休事宜，請營繕組依相關規定協助辦理。
- 二、預計於116年均有技工友退休，請事務組預為規劃，統一辦理公告及調補作業，以利人力銜接。
- 三、博愛校區行政大樓休憩平台將再增設遮陽傘，以提升師生使用空間及舒適性。
- 四、114年博愛校區教學與設備支持計畫－空間整修案，依臺北市政府採購申訴審議委員會召開之調解會議結論採減價收受方式辦理；惟懲罰性違約金部分，調解委員將依據雙方所提呈證另提供建議，目前尚待調解建議送達。
- 五、博愛校區游泳池整修工程持續依進度施工，惟因工程涉及磁磚尺寸變更，預估工期將延至7月底。後續由施工廠商通知消防局及建築師公會辦理現場勘驗，俟完成相關審查及驗收程序後，再據以評估泳池開放時程。
- 六、綜合教學大樓新建工程委託規劃設計監造案已於6月10日完成評選，共有7家廠商投標，由許伯元建築師事務所得標。另已於7月9日安排新工處及建築師事務所團隊向校長簡報設計理念，會議紀錄刻正簽辦中。

- 七、115年度博愛校區其他修建工程(勞務)已完成初設審查會，依鈞長指示，已請事務所優先辦理健促、中正堂3樓球場及勤樸樓東側廁所等三案。
- 八、天母校區職能學院宿舍改建工程契約工期為112年7月31日至115年12月26日，目前進度超前；另學生宿舍裝修工程預定7月中旬召開評選會議，請各分區持續掌握工程期程，以符合研考會列管進度。
- 九、科資大樓 D407教室裝修工程案，已於7月3日召開施工前協調會，廠商提出釋疑單請設計建築師協助解決工程疑義，另請建築師儘速申請裝修施工許可證。
- 十、115年天母學生餐廳熱食部因應案場整修規劃，已修正標租內容（開放單格標租），並與天母圖書館輕食區標租案併案研議，由資產組於7月13日邀集主任秘書、簡任秘書及相關單位召開研商會議。另便利商店標租案續辦第3次公告招租，預定於7月27日截標，目前尚無廠商洽詢。
- 十一、天母學生餐廳整修工程案，經專業廠商現勘評估後，將進行抽油煙機風管、電源插座、給排水與地板增築等工項，廠商申報7月14日開工，預定8月31日前完工。
- 十二、請出納組持續定期通知各業管單位辦理學雜費催繳作業。本處已完成權責範圍內催繳事項，後續將持續出席懸帳會議，並提報各單位催繳明細，俾利依會議決議協調後續處理。
- 十三、114年檔案銷毀目錄已於6月22日完成實體銷毀；115年檔案銷毀目錄已函送臺北市立文獻館揀選並同步寄送市府；另銷毀檔案內尚包含國家檔案，將依國檔局規定辦理國家檔案移轉前置作業，並於11月前完成正式移轉。

貳、各組工作報告及列管事項進度報告：如附件。

參、臨時動議：無。

肆、散會： 中午12時。